

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

LOCAL: RUA DO COMERCIO, Nº 286, CENTRO

MUNICÍPIO: NOVA AURORA - GO

TOMADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) INCLUSO BDI	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.0	PAVIMENTO TERREO											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.872,46	5,99%	100,00%	15.872,46	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
1.2	IST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO	36.582,17	13,82%	20,00%	7.316,43	20,00%	50,00%	18.291,09	70,00%	30,00%	10.974,65	100,00%
1.3	VIDROS	7.193,40	2,72%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	7.193,40	100,00%
1.4	REVESTIMENTOS EM PAREDES	17.893,56	6,76%	40,00%	7.157,43	40,00%	60,00%	10.736,14	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
1.5	FORROS	20.026,09	7,56%	0,00%	0,00	0,00%	80,00%	16.020,87	80,00%	20,00%	4.005,22	100,00%
1.6	REVESTIMENTO DE PISO	59.090,20	22,32%	20,00%	11.818,04	20,00%	50,00%	29.545,10	70,00%	30,00%	17.727,06	100,00%
1.7	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	12.520,98	4,73%	33,33%	4.173,24	33,33%	33,33%	4.173,24	66,66%	33,34%	4.174,49	100,00%
1.8	PINTURA	19.209,91	7,26%	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	3.841,98	20,00%	80,00%	15.367,92	100,00%
1.9	DIVERSOS	20.637,62	7,79%	20,00%	4.127,52	20,00%	30,00%	6.191,29	50,00%	50,00%	10.318,81	100,00%
1.10	COBERTURA	31.097,23	11,75%	30,00%	9.329,17	30,00%	40,00%	12.438,89	70,00%	30,00%	9.329,17	100,00%
1.11	TRANSPORTES	2.554,69	0,96%	100,00%	2.554,69	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
1.12	ESTRUTURA	4.383,99	1,66%	80,00%	3.507,19	80,00%	20,00%	876,80	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
1.13	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	9.581,52	3,62%	80,00%	7.665,22	80,00%	20,00%	1.916,30	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
1.14	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.119,37	3,07%	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	1.623,87	20,00%	80,00%	6.495,50	100,00%
TOTAL GERAL (%)		264.763,18	100,00%	27,77%		27,77%	39,91%		67,67%	32,33%		100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						27,77%			67,67%			100,00%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		264.763,18		73.521,39		73.521,39	105.655,57		179.176,96	85.586,22		264.763,18

Luiz Gustavo Pimenta de Pádua  
Engenheiro Civil  
CREA: 149841-D/MG